| |
|---|
| *Marca da Bollo da € 16,00* |

**MODELLO DI DOMANDA**
**PER LAVORI URGENTI**
**O CCUPAZIONE LAVORI D'URGENZA PER**
**IL RIPRISTINO DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

**Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa**
**VIII Settore Viabilità- Servizio 4 Concessioni**

**XII Settore- Polizia Provinciale**

*ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it*

| |
|---|
| Regione sociale della Società: |
| Via/Piazza e n. civico: |
| e-mail: pec: |
| Partita iva/ C.F.: |
| recapito tel. del referente tecnico della Società richiedente: |

**CHIEDE**

Il rilascio del permesso ai lavori urgenti Art. 36 del Regolamento delle autorizzazioni, concessioni e N.O. del Libero Consorzio Comunale di Siracusa per eseguire l'intervento qui di seguito riportato:
Scavo in longitudinale e/o traversale/buche lungo la S.P……....…… al km…… lato……, per un tratto di ml……; coordinate satellitari.....;
**Consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. N° 445 del 28/12/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. Sopracitato.**

**DICHIARA**

che la linea principale del predetto intervento è stata a suo tempo autorizzata dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con **concessione prot. …..... del.....**;
di aver effettuato un versamento di €. 50,00 per spese di istruttoria e un versamento di €. 30,00 per spese per ogni singolo sopralluogo con Bonifico Iban IT 71 P 06230 17102 000015180721 Banca CREDIT AGRICOLE EX CREVAL, di cui si allega copia.
di allegare copia Carta Identità, Codice Fiscale e attribuzione Partita IVA;

**ACCETTA E SOTTOSCRIVE**
**LE SEGUENTI NORME TECNICO AMMINISTRATIVE:**

1. I lavori richiesti vengono autorizzati, con **permesso provvisorio** ai sensi dell'art. 36 del Regolamento sulle concessioni, sollevando questa Amministrazione da ogni responsabilità derivante dai lavori eseguiti.
2. Per interventi da effettuarsi nei giorni venerdì o prefestivi dovrà essere data comunicazione anche al servizio di Polizia Provinciale, al fine di evitare sanzioni previste dal codice della strada.
3. L' esecuzione dei lavori dovrà essere eseguita a regola d'arte e senza creare alcun pregiudizio alla circolazione facendo cura che non restino residui sulla sede stradale. Sarà cura della Ditta apporre la dovuta segnaletica stradale diurna e notturna ai sensi del vigente Nuovo Codice della Strada al fine di garantire la normale circolazione stradale e la pubblica incolumità, restando espressamente inteso che l'Amministrazione concedente è sollevata da qualunque responsabilità civile per danni a persone, animali o cose che avessero a verificarsi in dipendenza della esecuzione dei lavori.
4. L'esecuzione dello scavo per l'intervento urgente dovrà avvenire previo taglio della pavimentazione stradale da eseguirsi con apposita apparecchiatura. Il riempimento dello scavo dovrà avvenire con le seguenti modalità e spessori:
   - strato di cm 50 di nuovo materiale arido di cava ( non proveniente dagli scavi) compattato a più riprese con opportuni rulli previa bagnatura;
   - strato di cm 20 di calcestruzzo cementizio dosato a kg 250 di cemento;
   - strato di cm 20 di tout-venant di cava o misto di fiume;
   - strato bituminoso di cm 10 di collegamento (binder);
   - strato bituminoso di cm 4 per lo strato finale di usura (tappetino) da eseguirsi, previa scarifica, per metà carreggiata stradale, in presenza di strade con una larghezza superiore a mt. 6,00 e per l'itera sede, in presenza di strade con una larghezza inferiore a mt. 6,00.

   **Il ripristino finale della pavimentazione dovrà essere immediatamente eseguito a fine lavori e non dovrà presentare rialzi rispetto al manto stradale esistente.**
5. Contestualmente alla comunicazione di ultimazione lavori codesta Ditta dovrà trasmettere un certificato redatto dal Direttore dei Lavori e controfirmato dalla Ditta concessionaria attestante la conformità dei lavori eseguiti alle superiori condizioni, nonché la **Buona Esecuzione** dei lavori, la qualità dei materiali impiegati, l'integrità di tutte le condotte realizzate precedentemente, se incontrate durante i lavori.
6. Dovrà altresì essere in possesso di eventuali ed ulteriori Nulla Osta, Permessi e/o autorizzazioni di terzi (enti o privati).
7. Inviare planimetria ove viene indicato il tipo di intervento e la strada provinciale interessata.
8. Nel corso dei lavori saranno effettuati da un nostro tecnico tutti i controlli e le ispezioni ritenuti necessari ed opportuni.

.....*li* .....

*Per accettazione*